

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80. Распределительные щиты и рубильники имеют запирающие устройства.	часть вторая пункта 63 (1)							
81. Металлические леса, металлические ограждения рабочих мест, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути грузоподъемных кранов и транспортных средств с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом заземлены (занулены).	пункт 65 (1)							
82. Токоведущие части электроустановок изолированы, ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним.	пункт 66, абзацы второй и четвертый пункта 113 (1)							
83. Работающие в местах с возможным появлением газа обеспечены средствами индивидуальной защиты (шланговыми противогазами, самоспасателями).	пункт 72 (1)							
84. Работающие, использующие в работе полимерные материалы и изделия с взрывоопасными и токсичными свойствами, ознакамливаются с инструкциями по их применению.	пункт 73 (1)							
85. Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители, хранятся в герметически закрытой таре.	пункт 75 (1)							
86. Работающие обеспечиваются санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и другими).	пункт 78 (1)							
87. В составе санитарно-бытовых помещений предусматриваются места для размещения аптечки первой помощи универсальной, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи потерпевшим.	пункт 80 (1)							
88. Проходы в санитарно-бытовые здания и помещения не пересекают железнодорожные пути, открытые траншеи и котлованы без устройства переходных настилов и мостиков, а также границы опасных зон работы башенных кранов и других строительных машин и механизмов.	пункт 82 (1)							
89. Входы в санитарно-бытовые помещения со стороны железнодорожных путей устраиваются при условии расположения оси железнодорожного пути на расстоянии не менее 7 м от наружных стен здания.	пункт 83 (1)							
90. Уборные (биотуалеты) размещаются на расстоянии не более 75 м от наиболее удаленных рабочих мест. Расстояние от уборных до рабочих мест вне зданий не превышает 150 м.	часть первая пункта 87 (1)							
91. Уборные (биотуалеты) располагаются на расстоянии не менее 15 м от строящихся объектов и существующих административно-хозяйственных и жилых помещений и не менее 25 м от источников водоснабжения.	часть третья пункта 87 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пункта 155 (1)							
171. При работе с ручными электрическими машинами и ручными пневматическими машинами на высоте используются в качестве средств подмащивания устойчивые подмости.	абзац шестой части первой пункта 155 (1)							
172. Назначено лицо, ответственное за своевременность смены рабочего оборудования, его смазки, заточки, ремонта и исправления, а также регулировки, смены частей или ремонта механизмов.	часть вторая пункта 155 (1)							
173. Работающие, допускаемые к эксплуатации ручных электрических машин, имеют группу по электробезопасности не ниже II.	пункт 156 (1)							
174. При производстве работ вне помещений – во всех случаях, а в помещениях – в условиях повышенной опасности поражения работающего электрическим током – применяются ручные электрические машины II и III классов.	часть первая пункта 157 (1)							
175. При работе с ручными электрическими машинами II класса применяются средства индивидуальной защиты (боты, коврики, электроизолирующие перчатки).	часть вторая пункта 157 (1)							
176. При наличии особо опасных условий поражения работающего электрическим током (работа в котлах, баках) при работе используются ручные электрические машины III класса с применением электроизолирующих перчаток, галош и ковриков.	часть третья пункта 157 (1)							
177. В работе используются исправные ручные пневматические машины.	абзац третий части первой пункта 158 (1)							
178. Работающие с ручными пневматическими машинами ударного или вращательного действия обеспечиваются мягкими рукавицами с антивибрационной прокладкой со стороны ладони.	пункт 159 (1)							
179. Ручные электрические машины, ручные пневматические машины, применяемые при выполнении строительных работ, осматриваются не реже 1 раза в 10 дней, а также непосредственно перед применением.	пункт 160 (1)							
180. Неисправные ручные электрические машины, ручные пневматические машины не соответствующие требованиям безопасности, изымаются.	пункт 160 (1)							
181. Транспортные средства и оборудование, применяемые для погрузочно-разгрузочных работ, соответствуют характеру перемещаемого груза.	часть первая пункта 162 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196. При погрузке или разгрузке панелей, блоков и других сборных железобетонных конструкций монтажные петли очищены от раствора или бетона и, при необходимости, выправлены без повреждения конструкции.	пункт 172 (1)							
197. Установка (укладка) грузов на транспортные средства обеспечивает устойчивое положение груза при его транспортировании и разгрузке.	пункт 173 (1)							
198. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов.	пункт 174 (1)							
199. Полы и платформы, по которым перемещаются грузы, ровные и не имеют щелей, выбоин, набитых планок, выступающих гвоздей.	пункт 175 (1)							
200. Баллоны перемещаются на специальных носилках или на тележках.	пункт 177 (1)							
201. Бутыли с кислотой или другими опасными жидкостями перемещаются в плетеных корзинах.	пункт 177 (1)							
202. Подъем баллонов и бутылей с кислотой или другими опасными жидкостями на высоту производится в специальных контейнерах, подъем их вручную не осуществляется.	пункт 177 (1)							
203. Баллоны с кислородом совместно с жирами и маслами, с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями не переносятся и не перевозятся.	часть вторая пункта 178 (1)							
204. Технологические линии, состоящие из нескольких последовательно установленных и одновременно работающих средств непрерывного транспорта (конвейеров, транспортеров и т.п.) оснащены: двухсторонней сигнализацией со всеми постами управления; блокировкой приводов оборудования, обеспечивающей автоматическое отключение той части технологической линии, которая осуществляет загрузку остановленного или остановившегося агрегата.	пункт 182 (1)							
205. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением машин непрерывного действия выполняются следующие требования: укладка грузов обеспечивает равномерную загрузку рабочего органа и устойчивое положение груза; подача и снятие груза с рабочего органа машины производится при помощи специальных подающих и приемных устройств.	пункт 183 (1)							
206. Во время работы ленточного конвейера: не устраняется пробуксовка ленты на барабанах путем подбрасывания в зону между лентой и барабаном песка, глины, канифоли, битума и других материалов; не очищаются поддерживающие ролики, барабаны приводных, натяжных и концевых станций, не убираются просыпь из-под конвейера; не переставляются поддерживающие ролики, не натягивается и выравнивается лента конвейера вручную.	часть первая пункта 184 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
266. Грузозахватные средства испытаны и имеют бирки или клейма, подтверждающие их грузоподъемность и дату испытания.	пункт 262 (1)							
267. Расстояние между установленными сваебойными или буровыми машинами и расположенными вблизи них строениями определены ППР. При работе указанных машин установлена опасная зона на расстоянии не менее 15 м от устья скважины или места забивки свай.	пункт 263 (1)							
268. Передвижка сваебойных и буровых машин производится по заранее спланированному горизонтальному пути при нахождении конструкции машин в транспортном положении.	пункт 264 (1)							
269. При забивке свай плавучим копром обеспечивается его надежное расчаливание к якорям, закрепленным на берегу или на дне, связь с берегом при помощи дежурных судов или пешеходного мостика.	пункт 265 (1)							
270. Плавучий копер обеспечен спасательными кругами и лодкой.	пункт 266 (1)							
271. Забивка свай со льда осуществляется при наличии в ППР специальных мероприятий, обеспечивающих прочность ледяного покрова.	пункт 268 (1)							
272. Пробуренные скважины на время прекращения работ закрыты щитами или ограждены.	пункт 269 (1)							
273. На щитах и ограждениях пробуренных скважин установлены предупреждающие знаки безопасности и сигнальное освещение.	пункт 269 (1)							
274. Вибропогружатели оборудованы подвесными инвентарными площадками для размещения работающих, выполняющих присоединение наголовника вибропогружателя к оболочке.	пункт 270 (1)							
275. Ширина настила площадки не менее 0,8 м. Площадки ограждены.	пункт 271 (1)							
276. Стены опускного колодца изнутри оборудованы не менее чем двумя закрепленными навесными лестницами.	пункт 272 (1)							
277. По внутреннему периметру опускного колодца устроены защитные козырьки. Размеры, прочность и порядок установки козырьков определены в ППР.	пункт 273 (1)							
278. Помещения, где готовят растворы для химического закрепления грунта, оборудованы вентиляцией и соответствующими емкостями для хранения материалов.	пункт 274 (1)							
279. Монтаж, демонтаж и перемещение сваебойных и буровых машин осуществляется в соответствии с технологическими картами под непосредственным руководством работающих, ответственных за безопасное выполнение указанных работ.	пункт 275 (1)							
280. Монтаж, демонтаж и перемещение сваебойных и буровых машин при скорости ветра 15 м/с и более или во время грозы не осуществляется.	пункт 276 (1)							
281. При подъеме конструкции, собранной в горизонтальном положении, другие работы в радиусе, равном длине конструкции плюс 5 м, не выполняются.	пункт 278 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
346. При выполнении изоляционных работ в аппаратах и других закрытых емкостях все электродвигатели отключены, на подводящих технологических трубопроводах поставлены заглушки и в соответствующих местах вывешены плакаты (надписи), предупреждающие о проведении работ внутри аппаратов.	пункт 349 (1)							
347. При доставке горячего битума на рабочие места вручную применяются металлические бачки, имеющие форму усеченного конуса, обращенного широкой частью вниз, с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами.	пункт 351 (1)							
348. При спуске горячего битума в котлован или подъеме его на подмости или перекрытие вручную используются бачки с закрытыми крышками, перемещаемые внутри короба, закрытого со всех сторон.	пункт 352 (1)							
349. Работающие не поднимаются (спускаются) по приставным лестницам с бачками, заполненными горячим битумом.	пункт 353 (1)							
350. Котлы для варки и разогрева битумных мастик оборудованы приборами для замера температуры мастик и плотно закрывающимися крышками.	пункт 354 (1)							
351. Заполнение битумного котла осуществляется не более 3/4 его вместимости.	пункт 356 (1)							
352. Возле варочного котла находится первичные средства пожаротушения.	пункт 356 (1)							
353. Для подогрева битумных мастик внутри помещений не применяются устройства с открытым огнем.	пункт 357 (1)							
354. При приготовлении грунтовки (праймера), состоящей из растворителя и битума, битум вливается в растворитель с перемешиванием его деревянными мешалками.	пункт 358 (1)							
355. При выполнении работ с применением горячего битума несколькими работающими звеньями расстояние между ними не менее 10 м.	пункт 360 (1)							
356. При приготовлении и заливке пенополиуретана подогрев компонентов пенополиуретана производится с помощью закрытых нагревателей и без применения открытого пламени.	абзац второй пункта 361 (1)							
357. При выполнении работ по приготовлению рабочих составов и заливке пенополиуретана в зоне радиусом 25 м не допускается курить и разводить огонь, выполнять сварочные работы.	абзац четвертый пункта 361 (1)							
358. На работы по приготовлению и заливке пенополиуретана выдан наряд-допуск.	абзац пятый пункта 361 (1)							
359. Стекловата и шлаковата к месту работы подается в контейнерах или пакетах, соблюдая условия, исключаяющие распыление.	пункт 362 (1)							
360. Для закрепления сеток под штукатурку поверхностей строительных конструкций применяется вязальная проволока.	пункт 363 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
361. На поверхностях конструкций или оборудования после покрытия их теплоизоляционными материалами, закрепленными вязальной проволокой, отсутствуют выступающие концы проволоки.	пункт 364 (1)							
362. При производстве теплоизоляционных работ зазор между изолируемой поверхностью и рабочим настилом лесов не превышает двойной толщины изоляции плюс 50 мм.	пункт 365 (1)							
363. Изоляционные работы в замкнутых и труднодоступных местах (пространствах) производят по наряду-допуску при соблюдении следующих условий: наличие мероприятий, исключающих возникновение пожаров, взрывов и отравлений работающих; наличие не менее двух проемов (люков) для вентиляции и эвакуации работающих; оснащение рабочих мест вытяжной вентиляцией и средствами, исключающими накопление вредных веществ в воздухе выше предельно допустимых концентраций и содержание кислорода менее 19% (по объему); наличие двух работающих, находящихся вне замкнутого пространства, ведущих наблюдение за сигналами, которые подают другие работающие, и обязанных обеспечить при необходимости срочную эвакуацию работающих (исполнителей работ).	пункт 366 (1)							
364. Кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного здания производится после установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия, площадок и маршей в лестничных клетках.	пункт 368 (1)							
365. При кладке наружных стен зданий высотой более 7 м с внутренних подмостей по всему периметру здания выделена опасная зона разреженным панельным ограждением высотой 1,2 м.	пункт 369 (1)							
366. При кладке наружных стен зданий высотой до 7 м с внутренних подмостей по всему периметру здания выделена опасная зона сигнальным ограждением и знаками безопасности.	пункт 369 (1)							
367. При перемещении и подаче на рабочие места грузоподъемными кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков применяются поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, предусмотренные в ППР, имеющие приспособления, исключающие падение груза при подъеме.	пункт 371 (1)							
368. Обработка естественных камней в пределах территории строительной площадки осуществляется в специально выделенных местах. Работающие, не участвующие в данной работе, в местах обработки камней не находятся.	пункт 372 (1)							
369. Рабочие места обработки естественных камней, расположены на расстоянии менее 3 м друг от друга и разделены защитными экранами.	пункт 372 (1)							
370. Кладка стен ведется с междуэтажных перекрытий или средств подмащивания.	пункт 373 (1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
371. Кладка стен со случайных средств подмащивания, стоя на стене не выполняется.	пункт 375 (1)							
372. Кладка карнизов, выступающих из плоскости стены более чем на 0,3 м, осуществляется с наружных лесов, имеющих ширину рабочего настила не менее 2 м.	пункт 376 (1)							
373. При кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила или перекрытия и расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м применяются ограждающие (улавливающие) устройства (при невозможности их применения применяется предохранительный пояс).	пункт 377 (1)							
374. Расшивка наружных швов кладки выполняется с перекрытия или подмостей после укладки каждого ряда.	пункт 378 (1)							
375. Работающие не находятся на стене во время проведения операции по расшивке наружных швов.	пункт 378 (1)							
376. Работы по кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий не производятся во время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость в пределах фронта работ, и при скорости ветра 15 м/с и более.	пункт 381 (1)							
377. В период естественного оттаивания и твердения раствора в каменных конструкциях, выполненных способом замораживания, работающие, не участвующие в мероприятиях по обеспечению устойчивости конструкций, не допускается.	пункт 383 (1)							
378. При электропрогреве каменной кладки прогреваемые участки ограждены и находятся под наблюдением работающих.	пункт 384 (1)							
379. Кладка на участках электропрогрева и применение электропрогрева в сырую погоду и во время оттепели не осуществляется.	пункт 385 (1)							
380. На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не выполняются другие работы и не находятся посторонние лица.	пункт 387 (1)							
381. При возведении зданий (сооружений) не выполняются работы, связанные с нахождением работающих на одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования.	пункт 388 (1)							
382. При невозможности разбивки зданий и сооружений на отдельные захватки (участки), одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) производится в случае, предусмотренном ППР, при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий по письменному разрешению и под руководством работающих, ответственных за безопасное производство работ.	пункт 389 (1)							
383. Использование установленных конструкций для прикрепления к ним грузовых полиспастов, отводных блоков и других монтажных приспособлений осуществляется при наличии согласия проектной организации, выполнявшей рабочие чертежи конструкций.	пункт 390 (1)							

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

1. В графе 2 контрольного списка вопросов (чек-листа) указаны структурные элементы нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, указанные в Перечне, в скобках – порядковый номер в Перечне.

2. При заполнении проверяемым субъектом контрольного списка вопросов (чек-листа) указываются:

на титульном листе:

дата начала и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 24 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227, информация по контрольному списку вопросов (чек-листу) должна быть представлена проверяемым субъектом в контролирующий (надзорный) орган не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанного списка (чек-листа);

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;

в перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требования, указывается знак «+»:

позиция «Да» (графа 3), если предъявляемое требование реализовано в полном объеме по проверяемому субъекту (объекту проверяемого субъекта);

позиция «Нет» (графа 4), если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

позиция «Не требуется» (графа 5), если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору применительно к данному проверяемому субъекту;

позиция «Примечание» (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.

3. Дата направления заполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-листа).

Графы 6-8 заполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.

4. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список вопросов (чек-лист) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта, после заполнения его проверяющим (руководителем проверки) (при ознакомлении).